

ANEXO IV – CRONOGRAMA TÉCNICO

Frente de Trabalho	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	14-17/05/26	18/05/2026	19-20/05/26
Implantação / Gabarito geral	Marcação e setorização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra hidráulica (enterrada)	Início escavação	Continuidade	Conclusão	Ajustes	-	-	-	-	-	-	-
Caixa coletora + bombas	-	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	-	-	-	-	-
Rede de água e pontos	-	Início	Continuidade	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	-	-	-	-
Infra elétrica (principal)	Início cabos	Continuidade	Continuidade	Ajustes	-	-	-	-	-	-	-
Quadros e distribuição	-	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	-	-	-	-	-
Iluminação geral	-	-	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Equalização	-	-	-	-
Aterramento	-	-	-	Início hastes	Medição	Ajustes	Re-medição	-	-	-	-
Geradores (instalação e interligação)	-	-	-	-	-	-	-	Entrega e instalação e integração com sistema elétrico	Operação	Desmonta	-
Testes hidráulicos	-	-	-	-	Início	Continuidade	Carga real	Validação	-	-	-
Testes elétricos	-	-	-	-	Início	Continuidade	-	Carga total / validação	-	-	-
integrado (CRÍTICO)	-	-	-	-	-	Início	Continuidade	Liberação final	-	-	-
Operação assistida (técnica)	-	-	-	-	-	-	Início standby	Pronto	OPERAÇÃO CRÍTICA	-	-
Evento / Credenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	14 a 17/05	-	-
Desmontagem geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Início geral	Finalização