

ANEXO IV CRONOGRAMA TÉCNICO

Frete de Trabalho	24/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	04-07/06/26	08/06/2026	09/06/2026
Implantação / Gabarito geral	Marcação e setorização	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infra hidráulica	Início	Continuidade	Conclusão	Ajustes	—	—	—	—	—	—	—
Caixa coletora + bombas	—	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	—	—	—	—	—
Rede de água e pontos	—	Início	Continuidade	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	—	—	—	—
Infraelétrica (principal)	Início cabos	Continuidade	Continuidade	Ajustes	—	—	—	—	—	—	—
Quadros e distribuição	—	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Ajustes	—	—	—	—	—
Iluminação geral	—	—	Início	Continuidade	Conclusão	Testes	Equalização	—	—	—	—
Aterramento	—	—	—	Início hastes	Medição	Ajustes	Re-medição	—	—	—	—
Geradores (instalação e interligação)	—	—	—	—	—	—	—	Entrega e instalação e integração com sistema elétrico	Operação	Desmonta	—
Testes hidráulicos	—	—	—	—	Início	Continuidade	Carga real	Validação	—	—	—
Testes elétricos	—	—	—	—	Início	Continuidade	—	Carga total / validação	—	—	—
integrado (CRÍTICO)	—	—	—	—	—	Início	Continuidade	Liberação final	—	—	—
Operação assistida (técnica)	—	—	—	—	—	—	Início standby	Pronto	OPERAÇÃO CRÍTICA	—	—
Evento / Credenciamento	—	—	—	—	—	—	—	—	07/06/2026 04:00	—	—
Desmontagem geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Início geral	Finalização

