

CRONOGRAMA PREVISTO

Frente de Trabalho	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19-20/07/26	21/07/2026	22-27/07/26	28/07/2026	29-30/07/26
Implantação / Gabarito geral	Marcação e setorização	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infra hidráulica	—	—	Início	continuidade	continuidade	ajustes	finalização	—	—	—	—
bombas	—	—	Início	continuidade	continuidade	ajustes	finalização	—	—	—	—
Rede de água e pontos	—	—	início	continuidade	testes	ajustes	finalização	—	—	—	—
Infra elétrica (principal)	Início cabos	Continuidade	Continuidade	Continuidade	Continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—	—
Quadros e distribuição	—	Início	Continuidade	Continuidade	Continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—	—
Iluminação geral	—	início	continuidade	continuidade	continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—	—
Aterramento	—	—	—	Início hastes	Medição	Ajustes	Re-medição	validação com sistema de gerador em funcionamento	—	—	—
Geradores (instalação e interligação)	—	—	—	—	—	—	—	Entrega e instalação e integração com sistema elétrico	Operação	Desmonta	—
Testes hidráulicos	—	—	—	—	testes	testes	Carga real	Validação	—	—	—
Testes elétricos	—	—	—	—	Início	testes	testes	Carga total	—	—	—
Operação assistida (técnica)	—	—	—	—	—	—	Início	Pronto	CRÍTICA	—	—
Desmontagem geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Início geral	Finalização