apaa
ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DOS AMIGOS DA ARTE

CRONOGRAMA PREVISTO

Frente de Trabalho	03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09-10/08/26	11/08/2026	12–17/08/26	18/08/2026
Implantação / Gabarito geral	Marcação e setorização	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infra hidráulica	—	—	Início	continuidade	continuidade	ajustes	finalização	—	—	—
bombas	—	—	Início	continuidade	continuidade	ajustes	finalização	—	—	—
Rede de água e pontos	—	—	início	continuidade	testes	ajustes	finalização	—	—	—
Infra elétrica (principal)	Início cabos	Continuidade	Continuidade	Continuidade	Continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—
Quadros e distribuição	—	Início	Continuidade	Continuidade	Continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—
Iluminação geral	—	início	continuidade	continuidade	continuidade	finalização	ajustes	testes com gerador	—	—
Aterramento	—	—	—	Início hastes	Medição	Ajustes	Re-medição	validação com sistema de gerador em funcionamento	—	—
Geradores (instalação e interligação)	—	—	—	—	—	—	—	Entrega e instalação e integração com sistema elétrico	Operação	Desmonta
Testes hidráulicos	—	—	—	—	testes	testes	Carga real	Validação	—	—
Testes elétricos	—	—	—	—	Início	testes	testes	Carga total	—	—
Operação assistida (técnica)	—	—	—	—	—	—	Início	Pronto	CRÍTICA	—
Desmontagem geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	finalização